



# COMUNE DI COMANO TERME

## PROVINCIA DI TRENTO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**N. 118/2022 Reg. Det.**

**OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI GODENZO.  
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO RENDICONTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA.  
CODICE CIG 8410432C09 - LAVORI  
CODICE CUP G23G20000320004**

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE, la

### RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Comano Terme n. n. 15 dd. 16.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 57 dd. 05.05.2022 con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e sono stati individuati gli atti amministrativo – gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi.

Visto l'atto sindacale con il quale veniva nominata responsabile del Servizio con il compito di provvedere agli atti di gestione, riguardanti la materia in oggetto, nel rispetto dell'atto programmatico di indirizzo della Giunta comunale.

Vista la scrittura privata rep. 401 dd. 26.05.2020 tra i comuni di Comano Terme e Stenico con cui a far data dal 01.06.2020 il servizio tecnico è gestito in convenzione.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Comano Terme n. 28 dd. 27.05.2021 e di Stenico n. 18 dd.03.06.2021 di recesso parziale dalla convenzione tra i comuni di Comano Terme e Stenico per l'esercizio delle funzioni del Servizio Tecnico.

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 55 dd 28.04.2022.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 dd. 21.12.2017.

Precisato che:

- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità come evidenziato nel retro della presente;
- l'originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso il Servizio Segreteria del Comune;
- copia della presente determina viene inviata per presa visione al Sindaco e trasmessa ai Capigruppo nonché agli uffici indicati nel prospetto evidenziato sul retro del presente provvedimento.

### ASSUME

La seguente determinazione:



PRESO ATTO che la spesa di Euro 170.000,00 ha trovato imputazione al codice 10.05.2.02 del Bilancio di Previsione 2022 – residui passivi- cap. A.I. 3685.

RICORDATO che i lavori a base d'asta di cui al progetto sopra citato sono stati appaltati, mediante gara ufficiosa fra ditte, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm., come previsto dal regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg, con il criterio del massimo ribasso alla ditta Impresa Costruzioni Calzà srl con sede ad Arco (TN), via Prato Saiano, n. 5 perfezionando l'affidamento con contratto n. 132- Rep.-Atti pubblici dd. 1.04.2021 per un importo complessivo di Euro 124.193,09.

EVIDENZIATO che per i lavori in parola sono stati ammessi ed assegnati ai comuni contribuiti per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale ai sensi dell'art. 1, co mmi 29-37 L. n. 160 27.12.2019, legge di bilancio.

RILEVATO che, dalle attuali e recenti indicazioni pare che la tipologia di finanziamento prevista dalla L. 160/2019 sia confluita nelle fonti di finanziamento PNRR.

RICHIAMATI i punti essenziali che sintetizzano l'andamento dei lavori e sono stati così riassunti dal Direttore dei lavori negli atti di contabilità:

#### ***Descrizione dei lavori***

*I lavori consistono nei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Comano Terme nella frazione di Godenzo COD. CIG 8410432C09 CUP G23G20000320004.*

#### ***Assuntore dei lavori***

*A seguito di Gara telematica n. 93504 è stato stipulato il contratto con l'impresa costruzione Calzà srl con sede ad Arco (TN), via Prato Saiano, n. 5 per importo contrattuale di € 124.193,09 di cui € 4.247,24 per oneri della sicurezza, contratto Rep. n. 132 del 1.04.2021.*

#### ***Consegna dei lavori***

*I lavori sono stati consegnati il giorno 10.09.2020,*

#### ***Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori***

*Il tempo fissato per l'esecuzione dei lavori del progetto originale è pari a 90 giorni solari continuativi.*

#### ***Sospensioni ripresa e proroga dei lavori***

I lavori furono svolti secondo il seguente cronologico:

verbale di sospensione n. 1 data 21.09.2021;

verbale di ripresa n. 1 in data 27.09.2021;

verbale di sospensione n. 2 di data 9.12.2021;

verbale di ripresa n. 2 di data 25.05.2022;

verbale di ultimazione 22.07.2022.

#### ***Varianti***

Durante lo svolgimento delle opere sono emerse delle circostanze per le quali si è ritenuto doveroso procedere alla richiesta di modifica del contratto durante il periodo di validità, quali l'illuminazione nella zona perimetrale alla chiesa e alla canonica di Godenzo, oltre il

miglioramento dell'illuminazione architettonica della facciata d'ingresso della Chiesa Parrocchiale.

### **Stato finale dei lavori**

Lo stato finale è stato redatto in data 25.10.2022 ed ammonta a complessivi netti € 133.174,72 oltre ad IVA.

### **Certificati di Pagamento**

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti pagamenti in acconto

SAL 1 in data 6.12.2021 di importo pari ad € 120.218,57 oltre IVA con aliquota 10%.

### **Credito dell'impresa**

Secondo il conto finale il credito dell'impresa ammonta a €0,00

### **Riserve dell'impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

### **Infortunati sul lavoro**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

### **Assicurazioni sociali**

Come attesta il DURC per rendicontazione e contabilità finale richiesto n. prot. INPS 28132068 che l'impresa appaltatrice risulta regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNECE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

### **Direzione lavori**

I lavori sono stati diretti dal p. Ind. Simone Maestri incaricato dall'Amministrazione comunale di Comano Terme.

VISTO il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta depositato al prot. c.le 10256 di data 27.10.2022 e ritenuto lo stesso corretto e conforme alle risultanze contabili di cui agli elaborati di contabilità costituiti da: *Relazione sul conto finale; Libretto delle misure; Registro di contabilità; Sommario registro contabilità; Stato finale lavori; Certificato di pagamento; Quadro economico comparativo; Certificato di regolare esecuzione; Copie formulari rifiuti; Copie verbali D.L.*

ESAMINATO il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta e ritenuto lo stesso corretto e conforme alle risultanze contabili.

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata e l'opportunità di approvare la contabilità finale dei lavori appaltati all'impresa Costruzioni Calzà con sede a Arco (TN), loc. Pratosaiano, n. 5.

ACCERTATE le verifiche dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo anagrafe tributaria - Agenzia delle Entrate, la certificazione di ottemperanza ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti in materia di inserimento disabili ed infine l'assolvimento nell'obbligo in materia di contributi INPS, INAIL e CNCE.

VISTO:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.
- la L.P. 10 sett. 1993 n. 26, recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla L.P. 12 sett. 1994 n. 6, recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa";

- il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. dd. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;
- la L.P. n. 2 del 9.03.2016 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici: disciplina della procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012
- il vigente codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il decreto correttivo n. 56/2017;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale vigenti.

#### DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica nella frazione di Godenzo eseguiti dall'impresa costruzioni Calzà s.r.l., loc. Pratosaiano, n. 5 – 38062 Arco, predisposta dal Direttore dei Lavori p.ind. Simone Maestri, il certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi della L.P. 10 settembre 1993, n.26, acquisito al prot. n. 10256 dd. 27.10.2022 attestante che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di €133.187,56 inclusi € 3.855,66 per gli oneri della sicurezza;
2. di liquidare a saldo dei lavori la fattura n. 133 Rep. n. 1499 di € 14.251,77 dall'impresa costruzioni Calzà s.r.l., loc. Pratosaiano, n. 5 – 38062 Arco;
3. di approvare il prospetto riepilogativo e rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori:

LAVORI A BASE D'APPALTO	Progetto	Contratto	Variante 1	Lavori eseguiti
<i>Impianti illuminazione pubblica OG10 a misura</i>	€ 136.752,76	€ 119.945,85	€ 129.331,90	€ 129.331,9
importo oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso d'asta di cui per prevenzione del rischio COVID 19 € .. 1.314,04	€ 4.247,24	€ 4.247,24	€ 3.855,66	€ 3.842,82
Ribasso d'asta		€ 16.806,91		€ 18.122,10
Maggiori costi prezzi				€ 3097,74
<b>TOTALE</b>	<b>€ 141.000,00</b>	<b>€ 124.193,09</b>	<b>€ 133.187,56</b>	<b>€ 136.272,5</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
Imprevisti	€ 1.009,25			0,00
Spese tecniche comprensive di progettazione, sicurezza, direzione lavori, assistenza, contabilità e perizia di variante	€ 13.098,88	13.098,88		€ 14.243,67
Quota stazione appaltante contributo autorità di vigilanza su contratti pubblici	€ 30,00	€ 30,00		€ 30,00
Oneri Ceis Allacciamento	€ 0,00			€ 204,13
Iva del 10%	€ 14.100,00	€ 14.100,00		€ 13.627,25
Iva 10% su imprevisti	€ 100,00	€ 100,00		
EPPI - CNPAIA 4%	€ 654,94	€ 654,94		€ 712,19

IVA SPESE TECNICHE E ONERI del 22%	€ 0,00		
MARCA DA BOLLO SU FATTURE REGIME FORFETTARIO, PROGETTAZIONE+D.L.+CONTABILITA'	€ 6,00	€ 6,00	€ 2,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 14.861,87</b>	<b>€ 14.861,87</b>	<b>€ 30.714,48</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 170.000,00</b>	<b>€ 170.000,00</b>	<b>€ 166.986,94</b>
<b>ECONOMIA DI PROGETTO</b>			<b>€ 3.013,06</b>

4. di dare atto che dopo il pagamento della suesposta liquidazione si dà mandato al Responsabile del servizio finanziario di eliminare il residuo passivo di Euro 3.013,06 al cap. 3685 non essendoci ulteriori pagamenti sull'opera in argomento;

5. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n.1546.0027.2799811494 dd. 23.03.2021 di € 9.656,15 emessa da assicurazione SACE SIMET emessa a garanzia dei lavori di efficientamento energetico della frazione di Dasindo nei confronti del comune di Comano Terme in attuazione del contratto Rep. 132 dd. 1.04.2021;

6. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo telematico;

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs 02.07.2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi vi abbia interesse.

SERVIZIO DI MERITO:

FASE ISTRUTTORIA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Ilaria Rigotti	FASE DECISORIA    RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Sara Lorenzetti
---	--

SERVIZIO FINANZIARIO: FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA

Visto di regolarità contabile (art. 5 del Regolamento di contabilità)  
 DATA 27 DIC 2022

  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 rag. Giovanni Festi



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA.**  
 (Art. 184 e 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e art. 5 del Regolamento di contabilità)

Si vista la presente determina, dando atto che la spesa di € ..... derivante dalla presente trova impegno contabile n. 557/20 - Bilancio 2022 - gestione ....., sul codice bilancio: ..... - Titolo ..... al-Cap. n. ...., finanziato dalle entrate:  CORRENTI  TIT. IV  TIT. V  TIT. VI  TIT. VII  TIT. IX  F.P.V.

DATA, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Festi rag. Giovanni

FASE DEL PAGAMENTO DELLA SPESA (Art. 200 della L.R. 03.05.2018 n. 2)

SERVIZIO FINANZIARIO

INVIO AGLI UFFICI

PER COMPETENZA  BIB.  COMM.  DEMO.  ENTR.  PERS.  FIN  SEG.  TEC.


PER CONOSCENZA  BIB.  COMM.  DEMO.  ENTR.  PERS.  FIN  SEG.  TEC.

ADEMPIMENTI  ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d'uso)  
 PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE  ANAGRAFE PRESTAZIONI  ALBO CONSULENTI ESTERNI  
 APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI  ALBO BENEFICIARI

INVIO AGLI ORGANI

CAPIGRUPPO CONSILIARI

PROT. 00014 del 02 GEN. 2023

  
 Per presa visione  
 IL SINDACO  
 Zamboni Fabio



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Preso visione del presente atto in relazione al rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione previste dal piano triennale 2022/2024, certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente viene pubblicata il giorno 02 GEN. 2023 nell'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 02 GEN. 2023

  
 IL SEGRETARIO COM.LE  
 dott. Nicola Dalfovo

